

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน บุงค้อ หมู่ที่ ๑	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	√			ก.ค.-๖๖		
๒	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาร่อง บ้านทรายขาวขาวเหนือ หมู่ ๑๗	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	√					
๓	โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก สายนาอ่าง บ้านทรายขาวนอก หมู่ที่ ๒	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	√					
		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	√					
๔	โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุกสายข้างโรงเรียน บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๓	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	√			ก.ย.๖๖-พ.ย.๖๖		
๕	โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก บ้านนาวิ้ว หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	√					
๖	โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก สายน้ำเขม บ้านนาวิ้ว หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	√					
๗	โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลุก สายห้วยเตย บ้านนาวิ้ว หมู่ที่ ๗	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	-	√			ส.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๘	โครงการปรับเกรดถนนหินคลุกพร้อมบดทับสายอุหม้อ บ้านกุดต่อเรือ หมู่ที่ ๑๔	๔๐,๐๐๐	๓๙,๔๐๐	๖๐๐	√					
๙	โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรโคกแมงทับ บ้านกุดคำเรือ หมู่ที่ ๑๔	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	√					
				-	-	-				
	รวม	๑,๑๑๔,๐๐๐		๖๗,๖๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขโลก สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสู่การเกษตรหินคลก สายนาโอง บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๑๕	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	-	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝา คอนกรีตพร้อมชุดลอกสิ่งปฏิกูล สายรอบบ้านทรายขาวนอก หมู่ที่ ๒	๓๑๕,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายคำ บ้านบุงค้อ หมู่ที่ ๑	๒๔๓,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√			ก.ย.๖๖- ต.ค.๖๖		
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาคอนกรีต บ้านกกซ้อ หมู่ที่ ๔	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาคอนกรีต ซอยหนองบัว บ้านทรายขาวโน หมู่ที่ ๕	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาคอนกรีต ซอยหน้าบ้านแจ็กาย บ้านห้วย หมู่ที่ ๘	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	-	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อกลม สายปากอาด บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-						
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสายรอบบ้าน บ้านนาวิ้ว หมู่ที่ ๑๖	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
	รวม	๒,๕๐๘,๐๐๐	๒,๔๗๗,๐๐๐	๔๘,๐๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาคอนกรีตบ้านทรายขาวเหนือ หมู่ที่ ๑๗	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	-	√			ก.ค.-๖๖		
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาคอนกรีต พร้อมขุดลอกสิ่งปฏิกูล บ้านโพหนองพัฒนา หมู่ที่ ๒๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๓,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖ ก.ย.๖๖- ต.ค.๖๖		
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดเหล็กม พร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายห้วยเตย บ้านนาวิ้ว หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	√			มี.ย.๖๖-ส.ค.๖๖		
๒๑	โครงการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียน บ้านนาวิ้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๑๕๑,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√					
๒๒	โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้ายโพงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๘	๔๐๐,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	√			มี.ย.๖๖-ส.ค.๖๖		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูหม้อ บ้านกุดต่อเรือ หมู่ที่ ๑๔	๘๐,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	√			มี.ย.๖๖-ส.ค.๖๖		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำหินตั้ง บ้านทรายขาวกลาง หมู่ที่ ๖	๑๔๐,๒๐๐	๑๔๐,๒๐๐	-	√			มี.ย.๖๖-ส.ค.๖๖		
๒๕	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ทรายขาว	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	√			มี.ย.๖๖-ส.ค.๖๖		
๒๖	โครงการย้ายหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบม. และวางท่อประปา PVC บ้านกกชื่อน้อย หมู่ที่ ๑๙	๓๓๑,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	-	√			มี.ย.๖๖-ส.ค.๖๖		
	รวม	๒,๔๑๖,๒๐๐	๒,๓๐๘,๗๐๐	๑๐๗,๕๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่บ้าน โพนทอง หมู่ที่ ๙	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	-	√			ก.ค.-๖๖		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหงษ์ บ้านปากเลย - กุดต่อเรือ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	√			มิ.ย.๖๖-ส.ค.๖๖		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกช้าง บ้านน้ำค้อ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายลงตลิ่งน้ำเลย บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐				ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านกุดต่อเรือ หมู่ที่ ๑๔	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	√			ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
	PVC บ้านกกชื่อน้อย หมู่ที่ ๑๙									
	รวม	๑,๕๕๗,๐๐๐	๑,๕๓๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐						

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	๓๐๐,๐๐๐	๙๐,๕๙๐	๒๐๙,๔๑๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒	ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด IP/Network Camera ในพื้นที่ตำบลทรายขาว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๐,๙๐๐	๙,๑๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๓	ค่าจัดซื้อเตาเผาขยะครัวเรือนขนาดเล็ก พร้อมติดตั้ง	๙๙,๐๐๐	-	๙๙,๐๐๐			✓			
๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐	๙๙,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	✓			ธ.ค.-๖๕		
๕	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานพิธีในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-				ธ.ค.-๖๕		
๖	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ตามโครงการอบรมราษฎรอาสาตุ๋นยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐			✓			
๗	อุดหนุนที่ทำการอำเภอวังสะพุง ตามโครงการงานประเพณีงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓			ก.พ.-๖๖		
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาหยาดฟ้า	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	✓			มี.ค.-๖๖		
	รวม	๑,๐๘๓,๐๐๐		๑,๐๘๓,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	√			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		
๒	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบุงค้อ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๓	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปากเลย หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						
๔	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						
๕	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านน้ำค้อ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปากห้วย หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						
๗	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกุดต่อเรือ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						
๘	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาวัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						
๙	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-						
	รวม	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๖,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทรายขาวเหนือหมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านโปงงามพัฒนาหมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกกซ้อนน้อย หมู่ที่ ๑๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทรายขาวนอก หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข โพนทองพัฒนา หมู่ที่ ๒๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้ำโปงงาม หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกกซ้อน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทรายขาวใน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโปงงาม หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
	รวม	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาวัว หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหวอ หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการ ตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√			ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		
	รวม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-						

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้  (บาท)	เบิกจ่าย  (บาท)	คงเหลือ  (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีบุญข้าฮะ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๘๐	๒๐	✓			ก.ค.-๖๖		
๒	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยปากห้วยกุดต่อเรือตามโครงการ แข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพเมืองทรายขาวต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.๖๖- มี.ค.๖๖		
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเมืองทรายขาวเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	✓			มี.ค.-๖๖		
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	✓			เม.ย.-๖๖		
	รวม	๕๘๕,๐๐๐	๕๘๔,๙๘๐	๒๐						

## ปัญหา - อุปสรรค

- ๑.๑ ปัญหา แผนงาน โครงการ ที่จะดำเนินการมีจำนวนมาก แต่งบประมาณของ อบต.มีจำนวนจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
- ๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนอย่างท้อแท้
- ๑.๓ ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
- ๑.๔ ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยังส่งผลต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบายเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

## ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติ
๒. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและ พยายามทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
๓. ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์
๔. ต้องวางแผนด้านงบประมาณที่จะมาดำเนินการด้วย
๕. ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน
๖. การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการควรปรับให้ สอดคล้องคู่ขนาน เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ
๗. ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน